

DODATOK Č. 1
ZMLUVE O DIELO č. OV 8/2023

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI.1.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Zastúpený:	Ing. Ján Kadera, primátor
IČO:	00 314 676
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	4001016002/5600
Číslo.tel.:	043/5504 711 /fax043/5504 712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
IČO:	36373249
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Martin Habiňák
Č.tel./fax:	0917 475 522
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sro. Vo vložke č.10480/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Zmluvné strany dňa 01.06.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV 8/2023. Predmetom bolo zhotovenie diela stavby „Rekonštrukcia Námestia P. O. Hviezdoslava" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. OV 8/2023. Zmluva o dielo č. OV 8/2023 bola uzatvorená ako výsledok obstarávania, v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

(2) Na základe potreby zhotovenia prác navyše, nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok a dodacích lehôt materiálu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia Námestia P. O. Hviezdoslava" v zmysle znenia tohto dodatku.

Čl. 3.

PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 8/2023 uzatvorenej dňa 01.06.2023 (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 zmluvy:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 120 dní** od účinnosti zmluvy.“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 180 dní** od účinnosti zmluvy“.

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté a naďalej v platnosti.

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.

(2) Tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

(3) Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

(4) Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa s oboznámili s obsahom Dodatku č. 1 prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

V Námestovo, dňa 29.09.2023

V Námestove, dňa 28.09.2023

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
Ing. Martin Habiňák
konateľ spoločnosti